封丘县南水北调水厂供水项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目基本情况

本项目具体实施内容主要是净水厂工程。

本次项目实施内容主要新建南水北调水厂1座,规模为6万m³/d。主要建设内容为:新建调流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房等;水厂附属建筑物有综合楼、附属用房、传达室等。

(二) 项目支出情况

本项目年初预算金额 10000 万元,全年预算金额为 10000 万元。截止 2024 年底,预算项目实际支出 4670 万元,年度预算支出进度达 46.7%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求,成立项目自评工作领导小组,工作组主要工作内容有:

- 1、召开自评价专门会议,进行自评价工作的统一部署 并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习;
 - 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料;
 - 3、根据获取的资料,依照《项目支出绩效自评表》进

行合理打分:

- 4、综合上述工作成果,撰写项目自评价报告;
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

(一) 绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料, 根据相关政策要求进行打分,最终项目自评价得分为94.67 分,综合评价结果为"优"。

(二) 自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024年项目全年预算资金为 10000 万元,全年执行数为 4670 万元,预算执行率 46.7%,根据评分标准,该指标标准 分值 10 分,得 4.67 分。

2、资金管理情况指标分析

- (1) 安排科学性:本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值5分,得5分。
- (2) 拨付合规性:本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,并按规定拨付资金,加强资金使用合规性。该指标标准分值5分,得5分。
- (3) 使用规范性: 为规范和加强支付资金管理, 本项目资金使用按照项目预算执行, 未出现截留、挤占、挪用或

擅自调整等问题,切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值5分,得5分。

(4) 预算绩效管理情况: 我单位全面实现绩效管理, 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目 标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程,把资 源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分, 得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为工作运转总成本,年度指标值为≤10000万元,截至2024年年底,实际支出4670万元。该指标标准分值10分,得10分。

(工程未按期完工,按照合同支付节点,支付工程款 4670 万元,剩余资金结转下一年支付)。

4、产出指标分析

一级指标"产出指标"下设三个二级指标分别是:"数量指标"、"质量指标"、"时效指标"。

(1) 数量指标

年度指标:工程数量≥15个,新建调流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平衡池、脱水机房等,截至2024年年底,流调压间、格栅间及豫氧化池、絮凝沉淀池、V型滤池及反冲洗间、清水池、吸水井、送水泵房、加氯加药间、排水排泥池、浓缩池、平

衡池等厂房工程基本完工,设备正在进行安装,完成进度为 90%。该指标标准分值为10分,得分为10分;

(2) 质量指标

根据质检部门出具的工程质量验收意见,已完工部分的建设工程均达到合格标准,该指标标准分值为10分,得分为10分

(3) 时效指标

资金支付完成时间,年度指标值为2024年12月31日前,截至2024年底,已按照合同规定的项目进度支付节点,完成支付。该指标标准分值为10分,得分为10分。

5、效益指标分析

三级指标为封丘县城的城市集中供水能力大大提高,基本满足城区国民经济建设的需求和居民生活用水的要求,年度指标值为≥90%,截至2024年年底,已完成全年目标。该指标标准分值为25分,得分为25分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度,年度指标值≥90%,截至 2024 年年底,根据项目满意度问卷调查结果显示,当前工作人员综合满意度达 95%。根据评分标准,该项指标标准分值 5 分,得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题:工程延期影响项目发挥效益,该项目于 2023年12月26日签订施工合同,于2024年3月25日办理完用 地、环评、施工许可等相关手续,2024年3月27日正式开工 建设。根据项目EPC总承包合同,该项目计划竣工时间为2024年7月27日,截至2024年年底,该项目尚未完工,施工进度未按计划进行,明显滞后于项目预期目标,致使项目不能及时发挥其预期社会和经济效益。

整改措施:在确保工程质量符合标准的前提下,加快项目进程,尽早发挥项目效益。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

一是牢固树立绩效理念。围绕"科学规范、公开公正、效益优先"的基本原则,将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果的全过程,对预算项目支出实行绩效管理,由过去关注项目资金使用向关注项目可行性和项目效益性转变,从而实现事前、事中、事后监督全覆盖。

二是完善指标体系。加强调研、分析,结合各预算单位的职能职责和工作要求,全面梳理各项重点工作任务,在准确定位该单位工作目标的基础上,除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外,还增加部分个性化的考评指标,建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。

