

# 项目支出绩效自评情况表

2026年06月

|              |                                                                     |                                      |                                                                                                              |                       |         |            |           |             |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                     | 河南省黄河滩区居民迁建2017年度封丘县陈桥镇工程电缆沟及检查井建设项目 |                                                                                                              |                       |         |            |           |             |    |
| 主管部门         |                                                                     | 封丘县陈桥镇人民政府                           |                                                                                                              | 实施单位                  |         | 封丘县陈桥镇人民政府 |           |             |    |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                     | 年初预算数                                | 全年预算数                                                                                                        |                       | 全年执行数   |            | 分值        | 执行率         | 得分 |
|              |                                                                     | 年度资金总额:                              | 0                                                                                                            | 46                    | 0       | 10         | 0.0 %     | 0.00        |    |
|              |                                                                     | 财政拨款                                 | 0                                                                                                            | 46                    | 0       | -          | 0.0 %     | -           |    |
|              |                                                                     | 财政专户管理资金                             | 0                                                                                                            | 0                     | 0       | -          | 0.00%     | -           |    |
|              |                                                                     | 单位资金                                 | 0                                                                                                            | 0                     | 0       | -          | 0.00%     | -           |    |
| 资金管理情况       |                                                                     | 情况说明                                 |                                                                                                              |                       | 分值 (20) | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |    |
|              |                                                                     | 安排科学性                                |                                                                                                              | 加强资金使用合规性。 本项目资金使用    | 5       | 2          |           |             |    |
|              |                                                                     | 拨付合规性                                |                                                                                                              | 严格的审批程序和手续, 并按规定拨付资金, | 5       | 0          |           |             |    |
|              |                                                                     | 使用规范性                                |                                                                                                              | 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等     | 5       | 0          |           |             |    |
|              |                                                                     | 预算绩效管理情况                             |                                                                                                              | 要求, 完成了绩效目标设置、绩效监控、   | 5       | 5          |           |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                |                                      | 实际完成情况                                                                                                       |                       |         |            |           |             |    |
|              | 本项目实施内容主要迁建2017年度封丘县陈桥镇工程电缆沟及检查井建设项目, 改善滩区新区道路及整体配套设施及搬迁群众居住环境, 提升搬 |                                      | 本项目具体实施内容主要是对河南省黄河滩区居民迁建2017年度封丘县陈桥镇工程电缆沟及检查井建设项目, 改善滩区群众居住环境, 提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排2025年申请项目资金46万元, 未支付。 |                       |         |            |           |             |    |
| 绩效指标         |                                                                     |                                      |                                                                                                              |                       |         |            |           |             |    |
| 一级指标         | 二级指标                                                                | 三级指标                                 | 年度指标值                                                                                                        | 实际值完成值                | 分值      | 得分         | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |    |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                              | 项目总金额                                | ≤46万元                                                                                                        | 0万元                   | 10      | 0          | 0.00      |             |    |
| 产出指标         | 数量指标                                                                | 检查井数量                                | ≤72个                                                                                                         | 72个                   | 5       | 5          | 0.00      |             |    |
|              |                                                                     | 电缆沟长度                                | ≤3368米                                                                                                       | 3368米                 | 5       | 5          | 0.00      |             |    |
|              | 质量指标                                                                | 项目竣工合格率                              | =100%                                                                                                        | 100%                  | 10      | 10         | 0.00      |             |    |
|              | 时效指标                                                                | 项目完成时间                               | 2025年12月31日前                                                                                                 | 100%                  | 10      | 10         | 0.00      |             |    |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                              | 改善滩区群众居住环境                           | ≥100%                                                                                                        | 100%                  | 25      | 25         | 0.00      |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                           | 受益群众满意度                              | ≥95%                                                                                                         | 95%                   | 5       | 5          | 0.00      |             |    |
| 总分           |                                                                     |                                      |                                                                                                              |                       | 100     | 67         |           |             |    |