

项目支出绩效自评情况表

2025年度

项目名称 主管部门		封丘县教育体育局		封丘县黄池学校建设项目工程施工一标段 实施单位		封丘县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	120	120	56	10	47%	4.7	
	财政拨款	120	120	56	-	47%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			该项目资金未使用	5	5	
		预算绩效管理情况			按照预算绩效管理制度执行	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善办学条件			按照年度总体目标较好完成该项工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	封丘县黄池学校建设项目工程施工一标段	=1200000	560000元	10	4.7	53%	项目进度未完成
产出指标	数量指标	建设学校数量	=1所	1所	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2025	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.7		