

项目支出绩效自评情况表								
2025年12月								
项目名称		王村乡前大寺村污水管网建设项目						
主管部门		基层财政管理股		实施单位		封丘县鲁岗镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	96	45	10	46.88%	4.69	
	财政拨款	0	96	45	-	46.88%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算资金分配依据充分、安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付合规			5	5		
	使用规范性	目资金的使用符合相关的财务管理制度,使用规			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理制度健全			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成污水管网建设,提升村民生活质量和满意度。			完成污水管网建设,提升村民生活质量和满意度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	=96万元	45万元	10	4.69	-53.10%	资金紧张
产出指标	数量指标	支出次数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2025年12月31日前	46.88%	10	4.69	-53.10%	资金紧张
效益指标	社会效益指标	保障村民日常生活	显著提升	提升	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
总分					70	59.38		