



项目支出绩效自评情况表

2026年03月

|                |                                                                                      |                                          |              |                      |         |            |      |             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------|---------|------------|------|-------------|
| 项目名称：<br>主管部门： |                                                                                      | 封丘县鲁岗镇人民政府                               |              | 2022年封丘县鲁岗镇和寨村道路建设项目 |         | 封丘县鲁岗镇人民政府 |      |             |
| 项目资金<br>(万元)   | 年度资金总额：                                                                              | 年初预算数                                    | 全年预算数        | 全年执行数                | 分值      | 执行率        | 得分   |             |
|                | 财政拨款                                                                                 | 0                                        | 99           | 47                   | 10      | 47%        | 4.7  |             |
|                | 财政专户管理资金                                                                             | 0                                        | 99           | 47                   | -       | 47%        | -    |             |
|                | 单位资金                                                                                 | 0                                        | 0            | 0                    | -       | 0.00%      | -    |             |
|                |                                                                                      | 0                                        | 0            | 0                    | -       | 0.00%      | -    |             |
| 资金管理情况         | 安排科学性                                                                                | 项目预算资金分配依据充分、安排科学合理                      |              | 分值(20)               | 得分      | 存在问题和改进措施  |      |             |
|                | 拨付合规性                                                                                | 合规                                       |              | 5                    | 5       |            |      |             |
|                | 使用规范性                                                                                | 项目资金的使用符合相关的财务管理制度，使用规范                  |              | 5                    | 5       |            |      |             |
|                | 预算绩效管理情况                                                                             | 预算绩效管理制度的健全                              |              | 5                    | 5       |            |      |             |
|                | 预期目标                                                                                 | 完成新修村内柏油道路6000平方米，新修下水道1200米及工程量清单内的全部内容 |              | 实际完成情况               |         |            |      |             |
| 年度总体目标         | 该项目名称为2022年封丘县鲁岗镇和寨村道路建设项目，项目建设内容：新修村内柏油道路6000平方米，新修下水道1200米及工程量清单内的全部内容，项目涉及资金31万元。 |                                          |              |                      |         |            |      |             |
| 绩效指标           |                                                                                      |                                          |              |                      |         |            |      |             |
| 一级指标           | 二级指标                                                                                 | 三级指标                                     | 年度指标值        | 实际值完成值               | 分值      | 得分         | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标           | 经济成本指标                                                                               | 项目总金额                                    | =99万元        | 47万元                 | 10      | 4.7        | 0.00 |             |
|                |                                                                                      | 数量指标                                     | 涉及村内柏油道路     | =6000平方米             | 6000平方米 | 5          | 5    | 0.00        |
|                |                                                                                      | 涉及新修下水道                                  | =1200米       | 1200米                | 5       | 5          | 0.00 |             |
|                | 质量指标                                                                                 | 资金支付合规率                                  | =100%        | 100%                 | 10      | 10         | 0.00 |             |
|                | 时效指标                                                                                 | 项目资金支付完成时间                               | 2025年12月31日前 | 100%                 | 10      | 10         | 0.00 |             |
| 效益指标           | 社会效益指标                                                                               | 提升道路通行能力                                 | ≥90%         | 90%                  | 25      | 25         | 0.00 |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                            | 和寨村村民满意度                                 | ≥90%         | 90%                  | 5       | 5          | 0.00 |             |
| 总分             |                                                                                      |                                          |              |                      | 100     | 94.7       |      |             |