



项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目主管部		封丘县住房和城乡建设和城管局		封丘县南水北调水厂供水工程		封丘县住房和城乡建设和城管局		
实施单位		实施单位		实施单位		实施单位		
年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)		10000	10000	4670	10	46.70%	4.67	
财政拨款		10000	10000	4670	-	46.70%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学性	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		按绩效管理要求, 完成绩效工作	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年按照工程施工完成情况, 支付工程款10000万元		全年预算数10000万元, 执行数4670万元, 执行率46.7%; 工程未按期完工, 按照合同支付节点, 支付工程款4670万元, 剩余资金结转下一年支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市政工程费用	≤10000万元	4670万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	≥15个	13个	10	9	1	工程未按期完工, 加快工程进度。
	质量指标	工程合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善群众生活质量	≥90%	92%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.67		