

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		封丘县陈桥迁建电力配套工程项目补充一二期公用部分3						
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	161	76	10	47.20%	4.72	
	财政拨款	0	161	76	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标		5	5		
	拨付合规性		完整的审批程序和手续, 并按规定拨付资金, 加		5	5		
	使用规范性		行, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		管理要求, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目实施内容主要陈桥迁建电力配套工程项目补充一二期公用部分项目, 改善迁建新区电力设施及整体配套搬迁群众用电及居住环境, 提升搬迁群众满意度。		本项目具体实施内容主要是对封丘县陈桥迁建电力配套工程项目补充一二期公用部分项目, 改善滩区群众居住环境, 提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排2025年申请项目资金161万元, 已支付76万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤161万元	76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各型号电缆	≥5271米	5271米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善滩区群众居住及用电环境	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	70		