

# 项目支出绩效自评情况表

2026年05月

封丘县人民医院新院址综合病房楼及五大中心楼



|              |                                                                                                           |                       |                       |                       |         |         |           |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| 项目名称         |                                                                                                           | 封丘县人民医院新院址综合病房楼及五大中心楼 |                       |                       |         |         |           |             |
| 主管部门         |                                                                                                           | 封丘县卫生健康委员会            |                       | 实施单位                  |         | 封丘县人民医院 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                           | 年初预算数                 | 全年预算数                 | 全年执行数                 | 分值      | 执行率     | 得分        |             |
|              | 年度资金总额:                                                                                                   | 0                     | 1000                  | 89.75                 | 10      | 8.98 %  | 0.90      |             |
|              | 财政拨款                                                                                                      | 0                     | 1000                  | 89.75                 | -       | 8.98 %  | -         |             |
|              | 财政专户管理资金                                                                                                  | 0                     | 0                     | 0                     | -       | 0.00%   | -         |             |
|              | 单位资金                                                                                                      | 0                     | 0                     | 0                     | -       | 0.00%   | -         |             |
| 资金管理情况       |                                                                                                           | 情况说明                  |                       |                       | 分值 (20) | 得分      | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                                                                                                           | 安排科学性                 |                       | 金安排符合法律法规、相关政策, 资金安排科 | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                           | 拨付合规性                 |                       | 项目资金拨付合规。             | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                           | 使用规范性                 |                       | 项目资金使用规范。             | 5       | 5       |           |             |
|              |                                                                                                           | 预算绩效管理情况              |                       | 流程合理、完整、手续完善。         | 5       | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                      |                       | 实际完成情况                |                       |         |         |           |             |
|              | 使用豫财债〔2025〕93号 河南省财政厅关于下达2025年河南省政府专项债券（四十六至五十期）资金, 更好地完成封丘县人民医院新院址一期建设项目综合病房楼（综合病房楼东楼、综合病房楼西楼及五大中心楼）的建设。 |                       | 按预算进度完成了实物工作量, 并支出完毕。 |                       |         |         |           |             |
| 绩效指标         |                                                                                                           |                       |                       |                       |         |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                                                                      | 三级指标                  | 年度指标值                 | 实际值完成值                | 分值      | 得分      | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                                                    | 项目可用总成本               | ≤10000万元              | 89.75万元               | 10      | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                      | 建设楼房数量                | ≥1栋                   | 1栋                    | 10      | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                                                                                      | 验收合格率                 | =100%                 | 100%                  | 10      | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                                                                                      | 楼房建设完成时间              | 按合同约定时间               | 100%                  | 10      | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                                    | 就医条件改善有效性             | 有效改善                  | 100%                  | 25      | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                 | 受益对象满意度               | ≥95%                  | 95%                   | 5       | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |                                                                                                           |                       |                       |                       | 100     | 90.9    |           |             |