

项目支出绩效自评情况表								
2026年06月								
项目名称		封丘县县直幼儿园改扩建项目2025年新增专项债券资金						
主管部门		封丘县妇女联合会		封丘县直幼儿园		封丘县县直幼儿园		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	18	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	21	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金未支付		5	3	财政资金紧张, 未能及时支付。	
	预算绩效管理情况		较好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目土地面积约13.8亩, 总建筑面积约7200平方, 设置18个教学班及各种活动场地, 为广大幼儿提供优质的保教保育场所		未完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	=67万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	土地面积	=13.8亩	13.8亩	5	5	0.00	
		总建筑面积	=7200平方米	7200平方米	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2025年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为广大幼儿提供优质的保教保育场所	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		



县直幼儿园改扩建项目2025年新增专项债券资金绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025年我单位改扩建项目2025年新增专项债券资金，预算金额218万元。截止2025年底，预算项目实际支出0万元，年度支出进度达0%。（额度下达较晚，导致资金未支付）

二、绩效评价工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目概况



本年度纳入绩效评价的项目为改扩建项目 2025 年新增专项债券资金，预算金额 218 万元。具体情况如下：

县直幼儿园改扩建项目工程款。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025 年项目全年预算资金为 218 万元。全年执行数为 0 万元，预算执行率 0，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 0 分。（额度下达较晚，导致资金未支付）

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：资金未支付。该指标标准分值 5 分，得 3 分。（财政资金紧张，未能及时支付）

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。



2025 年年度指标值为=218 万元，实际完成 0 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设二个三级指标“土地面积”和“总建筑面积”。

“土地面积”年度指标值=13.8 亩，实际完成 13.8 亩，该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

“总建筑面积”年度指标值=7200 平方米，实际完成 7200 平方米，该项指标总分 5 分，实际得分 5 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“项目验收合格率”。

“项目验收合格率”年度指标值=100%，实际完成 100%，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“项目完工时间”。

“项目完工时间”年度指标值为 2025 年年底，实际完成 100%，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

(1) 社会效益



“社会效益”下设三级指标“为广大幼儿提供优质的保育教育场所”。

“为广大幼儿提供优质的保育教育场所”年度指标为 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，该项指标总分 25 分，实际得分 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为周边群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成 95%，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

(三) 项目绩效评价结果

2025 年综合评价为中，得分 78 分。

(四) 执行管理情况。

县直幼儿园改扩建项目一直在推进，本次额度下达较晚，财政资金比较紧张，导致资金未支付。

(五) 预算绩效目标实施情况。

改扩建项目 2025 年新增专项债券资金严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

四、自评发现的问题及整改措施

绩效管理有待进一步提高，2025 年额度下达较晚，导致资金未支付，下一步将尽快走资金拨付手续，提升资金使用效率。

五、建议



加强学习培训，进一步提高绩效管理水平，通过本次自评，发现我单位整体绩效评价水平不够，为更好的开展以后绩效评价和项目管理工作，建议财政部门组织绩效管理专题培训会议。

六、其他需要说明的问题

无

