

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		河南省黄河滩区居民迁建封丘县陈桥镇工程一、二期配电室及开闭所建设项目							
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		0	35	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款		0	35	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			金，预算额度测算依据充分，预算额度按照		5	2	
		拨付合规性			整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，		5	0	
		使用规范性			未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问		5	0	
		预算绩效管理情况			要求，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河南省黄河滩区居民迁建封丘县陈桥镇工程一、二期配电室及开闭所建设项目350000元。			本项目具体实施内容主要是河南省黄河滩区居民迁建封丘县陈桥镇工程一、二期配电室及开闭所建设项目，改善滩区群众居住环境，提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤350000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	配电室	=21个	21个	5	5	0.00		
		建设面积	≤1500平方米	1500平方米	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出时间	2025年12月31日	0%	10	0	-100.00	经费未支出	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	57			