


项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		封丘县四馆一剧院建设项目						
主管部门		封丘县文化广电和旅游局		实施单位		封丘县文化广电和旅游局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1540	1540	1540	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1540	1540	1540	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	在问题和改进措施	
		安排科学性			20	10		
		拨付合规性			20	10		
		使用规范性			20	10		
		预算绩效管理情况			20	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成四馆一剧院建设及配套项目目标任务			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因
成本指标	经济成本指标	封丘县四馆一剧院建设项目	≤1540万元	1540万元	10	10	0.00	
	数量指标	完成封丘县四馆一剧院建设项目	9个	9个	10	10	0.00	



产出指标	质量指标	封丘县四馆一剧院建设项目项目完成合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善单位整体工作环境	保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	100		