



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目储备资金				
主管部门	封丘县黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设项目储备资金				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:	24100	24100	10	100.0 %
	财政拨款	24100	24100	-	100.0 %
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%
	单位资金	0	0	-	0.00%
资金管理情况	情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况		规范	5	5	
预期目标					

年度总体目标	封丘县荆隆宫乡黄河滩区居民迁建工程安置区基础设施和公共服务设施建设				
	实际完成情况				
	该目标年度支付已全部完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=24100万元	24100万元	10	10	0.00	
	数量指标	社区群众	≥40000人	40000人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	基础设施建设效果	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	基础设施建成时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	



效益指标	社会效益指标	管护基础设施	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		