

项目支出绩效自评情况表

2023年06月



项目名称: 封丘县产业集聚区管理委员会
 主管部门: 封丘县产业集聚区管理委员会
 实施单位: 封丘县产业集聚区食品产业园建设项目二期
 封丘县先进制造业开发区管理委员会

项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	9300	3300	10	35.48%	3.55
	财政拨款	0	9300	3300	-	35.48%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	安排科学性	根据进度提出申请，按照县政府会议纪要财政审核拨付。		分值(20)	5	5	存在问题和改进措施
	拨付合规性	资金拨付流程合规。		5	5		
	使用规范性	资金使用规范。		5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算资金用途使用管理。		5	5		
	预期目标	按照委托书产投完成施工进度及抓好质量。		实际完成情况			

年度总体目标: 按照委托书产投公司负责施工，抓好质量及进度。

一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	=9300万元	3300万元	10	3.55	-64.52	按照施工进度申请资金，该项目未完全
		数量指标	建筑面积	=64537平方米	64537平方米	10	10	0.00	
		质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完工时间	项目完工时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
		社会效益指标	招商引资效果	明显	100%	25	25	0.00	
效益指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分						100	87.1		