



项目支出绩效自评情况表

2025年05月

项目名称		封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及中水回用项目											
主管部门		封丘县城市管理局			实施单位			封丘县城市管理局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额:	0	4000	0	10	0.00%	0					
		财政拨款	0	4000	0	-	0.00%	-					
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况					情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			科学性		5	5					
		拨付合规性			合规		5	5					
		使用规范性			规范		5	5					
		预算绩效管理情况			按绩效管理要求,完成绩效工作		5	1	正在施工中				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况									
	封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及中水回用项目顺利进行			封丘县产业集聚区污水处理厂改（扩建）及中水回用项目顺利进行									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施					
成本指标	经济成本指标	项目费用	≤4000万元	0	10	0	100%	正在施工中					
产出指标	数量指标	新建污泥间	1座	0	3	0	100%	正在施工中					
		生物池改造	1个	1个	3	3							
		新建中水管网	≤2公里	0	4	0	100%	正在施工中					
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	0	10	0	100%	正在施工中					
	时效指标	竣工时间	2026年1月26日之前	未竣工	0	0	100%	正在施工中					
效益指标	社会效益指标	提高居民生活环境	提高	0%	0	0	100%	正在施工中					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	≥90%	0%	0	0	100%	正在施工中					
总分						100	19						