

项目支出绩效自评情况表

2024年12月

封丘县飞地园区（前方庄、西孟、中孟）棚户区改造建设项目

封丘县王村乡人民政府

项目名称		封丘县飞地园区（前方庄、西孟、中孟）棚户区改造建设项目						
主管部门		封丘县王村乡人民政府						
项目资金 (万元)	预算股		实施单位		分值	执行率	得分	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数		10	39.45%	3.95	
	年度资金总额:	0	7300	2880				
	财政拨款	0	7300	2880		39.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	4	做好预算管理			
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
预算绩效管理情况		科学	5	4	做好预算管理			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	急群众所急，想群众所想，改变当前“脏、乱、差”等生活局面		急群众所急，想群众所想，改变当前“脏、乱、差”等生活局面，加快棚户区改造					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设总金额	=73000000元	28800000元	10	3.95	-60.55	项目较大，该项目当前年度未完全完成
产出指标	数量指标	项目资金支出次数	>1次	3次	15	15	0.00	
	质量指标	项目建设是否合格	合格	合格	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2024.12月底前	39.45%	5	1.97	-60.55	项目较大，该项目当前年度未完全完成
效益指标	社会效益指标	群众认可度	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提高	提高	5	5	0.00	
总分					100	82.87		