



封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是保障产业集聚区标准化厂房项目建设。

本次项目实施内容主要有保障标准化厂房项目建设，提升开发区内部基础设施水平，优化营商环境，服务企业等。

（二）项目支出情况

本项目年初预算金额 2050 万元，全年预算金额为 2050 万元。截止 2024 年底,预算项目实际支出 2050 万元，年度预算支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；



5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，综合评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2024 年项目全年预算资金为 2050 万元，全年执行数为 2050 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：为支持标准化厂房建设工作，促进封丘经济发展该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：资金拨付流程合规。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：资金使用规范。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：按照预算资金用途使用管理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为项目资金，年度指标值为 2050 万元，截至 2024 年年底，实际支出 2050 万元。该指标标准



分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

①标准化厂房建设，年度指标值为 1 个，截至 2024 年年底，已完成 1 个标准化厂房建设工作，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(2) 质量指标

①工程竣工验收合格率，年度指标值为 100%，截至 2024 年年底，该工程工程竣工验收合格率 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

(3) 时效指标

①标准化厂房建成时间，年度指标值为 2024 年底前，截至 2024 年年底，已完成标准化厂房建成。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为提升招商引资效果，年度指标值为明显提高，截至 2024 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为开发区入驻企业满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ 。该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。



四、自评发现的问题及整改措施

无。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县先进制造业开发区管理委员会



2025年5月15日



项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目									
项目名称		主管部门		封丘县先进制造业开发区管理委员会		得分			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2020	2020	2020	10	100.00%	100.00%	10	
	财政拨款	2020	2020	2020	-	0.00%	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-	
	情况说明				分值 (20)	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	支持标准化厂房建设工作，促进封丘县经济发			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规。			5	5			
	使用规范性	资金使用规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	按照预算资金使用管理。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障标准化厂房项目建设，提升开发区内部基础设施水平，优化营商环境，服务企业，提升招商引资资效果等。			标准化厂房项目正常建设，提升了开发区基础设施投资水平，优化了营商环境，提升了招商引资效果。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值或完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目资金	=2050万元	2050万元	10	10	10		
		数量指标	标准化厂房建设	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	标准化厂房建成	2024年年底	2024年年底已建成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升招商引资效果	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区入驻企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

本级部门预算项目绩效目标表

(2024年度)

项目名称		封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目		
部门名称		封丘县先进制造业开发区管理委员会		
单位名称		封丘县先进制造业开发区管理委员会		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2,050.0	
	其中：政府预算资金		2,050.0	
	财政专户管理资金		0.0	
	单位资金		0.0	
年度目标	保障标准化厂房项目建设，提升开发区内部基础设施水平，优化营商环境，服务企业，提升招商引资效果等。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	项目资金	=2050万元	
	社会成本指标	-	-	
	生态环境成本指标	-	-	
产出指标	数量指标	标准化厂房建设	=1个	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	
	时效指标	标准化厂房建成	2024年年底	
效益指标	经济效益指标	-	-	
	社会效益指标	提升招商引资效果	≥95%	
	生态效益指标	-	-	
满意度指标	服务对象满意度指标	开发区入驻企业满意度	≥95%	

