

封丘县民政局单位债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2026 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位 2024 年-2025 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

1、封丘县城区养老服务中心建设项目工程：2025 年发行专项债券 1000 万元，年利率 2.37%，30 年期，项目建设地址位于封丘县文化路北环路向西 200 米路北。

专项债券已使用 57.489364 万元，其中用于封丘县城区养老服务中心建设项目工程造价咨询费 6.806809 万元，用于封丘县城区养老服务中心建设项目文物勘探费 2.4 万元，用于封丘县城区养老服务中心建设项目土壤氡检测费 0.8 万元，用于封丘县城区养老服务中心建设项目图纸审查费 1.449 万元，用于封丘县城区养老服务中心建设项目设计费 46.033446 万元。截至 2025 年 12 月末结余 942.510636 万元，计划于 2026 年 8 月底支付。

2、民政局第三批公司代建政府投资项目工程：2025 年发行第二批补充财力债券（省厅直接支付）200 万元，年利

率 2.33%，30 年期，项目建设地址位于封丘县应举镇 227 省道路南、福利东路以西。

专项债券已使用 200 万元，其中用于封丘县老年养护院建设项目 200 万元，无结余。

3、封丘县民政局王村养老综合服务中心项目工程：2025 年第一批发行清欠债券 104 万元，年利率 2.37%，20 年期，第二批发行清欠债券 54 万元，年利率 2.37%，30 年期，第三批发行清欠债券 180 万元，年利率 2.42%，30 年期，项目建设地址位于封丘县城关镇幸福路路东、北环路路南。

专项债券已使用 158 万元，其中用于封丘县民政局王村养老综合服务中心项目 158 万元。截至 2025 年 12 月末结余 180 万元，计划于 2026 年 7 月底支付。

4、封丘县民政局黄陵养老综合服务中心项目工程：2025 年第一批发行清欠债券 39 万元，年利率 2.37%，20 年期，第二批发行清欠债券 20 万元，年利率 2.37%，30 年期，第三批发行清欠债券 67 万元，年利率 2.42%，30 年期，项目建设地址位于封丘县黄陵镇黄陵村。

专项债券已使用 59 万元，其中用于封丘县民政局黄陵养老综合服务中心项目 59 万元。截至 2025 年 12 月末结余 67 万元，计划于 2026 年 7 月底支付。

5、封丘县民政局留光养老综合服务中心项目工程：2025 年第一批发行清欠债券 39 万元，年利率 2.37%，20 年期，第

二批发行清欠债券 20 万元，年利率 2.37%，30 年期，第三批发行清欠债券 67 万元，年利率 2.42%，30 年期，项目建设地址位于封丘县留光镇留光村。

专项债券已使用 0 万元，其中用于封丘县民政局黄陵养老综合服务中心项目 0 万元。截至 2025 年 12 月末结余 126 万元，计划于 2026 年 7 月底支付。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1、封丘县城区养老服务中心建设项目采购方式为公开招标，于 2025 年 3 月 12 日发布招标公告，2025 年 4 月 2 日开标，中标候选人公示无异议后，于 2025 年 4 月 8 日发布结果公告，并签订合同。2025 年 12 月 1 日项目正式开工。截至 2025 年 12 月末，施工场地清障完成；临建设施施工完成；试验桩已施工完成，正在进行桩基检测。项目尚处于建设阶段，不能投入运营。

2、封丘县老年养护院建设项目采购方式为公开招标，于 2023 年 10 月 24 日发布招标公告，2023 年 11 月 15 日开标，于 2023 年 11 月 23 日签订合同。2023 年 12 月 15 日项目正式开工。截至 2025 年 12 月末，已完成总工程量的 91.47%，综合楼主体、配电房建筑工程已基本完工，具备竣工验收条件。项目尚处于建设阶段，不能投入运营。

3、封丘县民政局王村养老综合服务中心项目采购方式为公开招标，于2022年6月28日发布招标公告，2022年7月6日发布变更公告，2022年7月26日开标，于2022年8月12日签订合同。2023年8月18日项目正式开工。截至2025年12月末，项目已竣工，因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营。

4、封丘县民政局黄陵养老综合服务中心项目采购方式为公开招标，于2022年6月28日发布招标公告，2022年7月6日发布变更公告，2022年7月26日开标，于2022年8月12日签订合同。2022年8月15日项目正式开工。截至2025年12月末，项目已竣工，因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营。

5、封丘县民政局留光养老综合服务中心项目采购方式为公开招标，于2022年6月28日发布招标公告，2022年7月6日发布变更公告，2022年7月26日开标，于2022年8月12日签订合同。2022年8月15日项目正式开工。截至2025年12月末，项目已竣工，因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

1、封丘县城区养老服务中心建设项目尚处于建设阶段，截至 2025 年 12 月末未竣工投用，无实际项目收益；专项资金按进度投入建设，形成在建工程资产 57.489364 万元。

2、封丘县老年养护院建设项目尚处于建设阶段，截至 2025 年 12 月末未竣工投用，无实际项目收益；按进度投入资金建设，形成在建工程资产 2027.03839 万元。

3、封丘县民政局王村养老综合服务中心项目因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营，截至 2025 年 12 月末未投入使用，无实际项目收益；按进度投入资金建设，形成在建工程资产 158 万元。

4、封丘县民政局黄陵养老综合服务中心项目因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营，截至 2025 年 12 月末未投入使用，无实际项目收益；按进度投入资金建设，形成在建工程资产 309.728669 万元。

5、封丘县民政局留光养老综合服务中心项目因欠付工程款，无法完成工程交付，不能按期运营，截至 2025 年 12 月末未投入使用，无实际项目收益；按进度投入资金建设，形成在建工程资产 289.9314 万元。

