

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		2018年度封丘县陈桥镇工程电缆沟及检查井建设项目						
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	131	131	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	131	131	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	在问题和改进措施	
		安排科学性			预算额度测算依据充分，预算额度	5	5	
		拨付合规性			审批程序和手续，并按规定拨付资	5	5	
		使用规范性			出现截留、挤占、挪用或擅自调整	5	5	
		预算绩效管理情况			求，完成了绩效目标设置、绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018年度封丘县陈桥镇工程电缆沟及检查井建设项目1310000元，主要建设内容为电缆沟4115米、检查井84个，项目完成后有益于改善村情。			工程电缆沟及检查井建设项目，改善滩区群众居住环境，提升群众满意度。本项目根据				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≤1310000元	1310000元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	电缆沟	≤4115 米	4115米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	检查井	≤ 84个	84个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有益于改善村情	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		