

封丘县先进制造业开发区管理委员会

债券存续期公开说明



根据河南省财政厅《关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位 2024 年-2025 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、一般债券存续期公开

开发区未使用一般债券。

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

1. 封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目工程：2025 年发行专项债券 1000 万元，年利率 2.36%，30 年期，项目建设地址位于封丘县兴华路北与泰康路东。专项债券已使用 1000 万元，其中用于标准化厂房项目建设 1000 万元，结余 0 万元。

2. 封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目工程：2024 年发行专项债券 2050 万元，年利率 2.35%，10 年期，项目建设地址位于河南省新乡市封丘县王村乡泰康路路东、前进路路北、一站式家居南。专项债券已使用 2050 万元，资金全部用于封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目建设 2050 万元。结余 0 万元。



3. 第二批先进制造业开发区政府投资项：2025 年发行专项债券 50 万元，年利率 2.19%,20 年期，项目内容主要为编制规划等服务类项目。专项债券已使用 50 万元，其中用于项目 50 万元，结余 0 万元。

4. 封丘县产业集聚区电力迁改项目：2025 年发行专项债券 344 万元，其中：第一批 106 万元，年利率 2.37%,20 年期；第二批 55 万元，年利率 2.37%,30 年期；第三批 183 万元，年利率 2.42%,30 年期。主要内容为完成一条电路迁改等项目。专项债券已使用 161 万元，其中用于项目 161 万元，结余 183 万元。

（二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

1. 封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目招投标时间：招标公告发布时间 2025 年 5 月 9 日，定标时间 2025 年 6 月 17 日、进场施工时间：2025 年 10 月 7 日。截止目前，南区主体完成，二次结构整体完成，外管网完成 50%，北区主体 3/7 交 y/h 轴 1 层 2 层主体结构完成，1-3 交 y-r 一层二层主体结构完成，3/7 交 a/h 轴一层完成. 3/1 交 a/r 轴一层完成，南北区消防水池主体完成，项目运营情况：在建。

2. 封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目招标时间 2021 年 11 月 24 日，中标时间 2021 年 12 月 20 日，进场施



工时间 2022 年 1 月 1 日，目前已完成竣工验收，完成的工程量及投资 12383.91 万元，项目正常运营。

3. 第二批先进制造业开发区政府投资项目，项目主要内容编制等服务类项目，不包含工程建设，截止 2025 年年底该项目已完成，项目正常运营。

4. 封丘县产业集聚区电力迁改项目招标时间 2022 年 1 月 21 日，中标时间 2022 年 2 月 28 日，进场施工时间 2022 年 3 月 8 日，完成的工程量及投资 211 万元，项目正常运营。

（三）截至上年无专项债券项目收益及其对应资产情况；

截止上年末，封丘县先进制造业开发区装备制造产业园建设项目工程目前正在建设中，尚未完工，无任何收益；封丘县产业集聚区标准化厂房建设项目收益 20 万元；第二批先进制造业开发区政府投资项目为服务类项目，无收益；封丘县产业集聚区电力迁改项目为基础设施改造类，无收益。



封丘县先进制造业开发区管理委员会

2026 年 6 月 3 日

