

项目支出绩效自评情况表									
2026年3月									
封丘县第三批公司代建政府投资项目									
项目名称 主管部门		封丘县城乡人民政府				封丘县城乡人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额:		0	218	218	10	100.00%	10		
财政投入数		0	218	218	-	100.00%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		安排科学性			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		拨付合规性			科学	5	3		
		使用规范性			合规	5	5		
		预算绩效管理情况			规范	5	5		
		预期目标			合理	5	5		
保障城关乡第三批公司代建政府投资项目顺利进行		城关乡第三批公司代建政府投资项目已按合同要求节点顺利开展							
年度总体目标		实际完成情况							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	城关乡第三批公司代建政府投资项目总成本	=218万元	218万元	10	10	0.00		
		涉及村数	=2个	2个	10	10	0.00		
		经费支付合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	时效指标	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	加快县城规划和城市发展的需要	100%	25	25	0.00		
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98			