

项目支出绩效自评情况表								
2026年06月								
城关镇道路改造项目(二批)三标段								
项目名称		封丘县城关镇人民政府			封丘县城关镇人民政府			
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	141	66	10	46.81%	4.68	
	财政拨款	0	141	66	-	46.81%		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规,符合财务管理制度	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理制度健全	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成城关镇道路改造项目(二批)三标段资金拨付			本年度目标圆满完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金投入总成本	≤141万元	141万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目标段数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进项目资金支付,提升道路景观	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.68		