

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

项目名称
主管部门

封丘县交通运输局

封丘县X001梅顺线于店至顺南道路改建工程
实施单位

封丘县交通运输局

项目资金
(万元)

年初预算数
年度资金总额：
财政拨款
财政专户管理资金
单位资金

0
0
0
0

全年预算数
255
255
0
0

全年执行数
120
120
0
0

分值
10
10
-
-

执行率
47.06 %
47.06 %
0.00 %
0.00 %

得分
4.71
-
-
-

资金管理情况

安排科学性
拨付合规性
使用规范性
预算绩效管理情况

根据工程项目建设,合理安排财政资金
按照合规财务流程,拨付资金
严格按照要求,规范使用资金
按照预算绩效要求,认真落实绩效工作

情况说明

根据工程项目建设,合理安排财政资金
按照合规财务流程,拨付资金
严格按照要求,规范使用资金
按照预算绩效要求,认真落实绩效工作

分值(20)

5
5
5
5

得分

5
5
5
5

存在问题及改进措施

年度总体目标

支持各地农村公路建设,改善农村公路通行条件。

完成农村公路建设,提高农村公路通行条件

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	封丘县X001梅顺线于店至顺南道路改建工程投资成本	≤120万元	120万元	10	10	0.00	
	数量指标	改建农村道路里程	≥3.39公里	3.39公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善农村公路通行条件,提升公路基础设施水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	94.71		