

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

封丘县2022年第三批车购税农村公路建设项目2标段

封丘县交通运输局

实施单位

封丘县交通运输局

项目名称		封丘县交通运输局		封丘县2022年第三批车购税农村公路建设项目2标段				封丘县交通运输局			
主管部门		实施单位									
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	财政拨款	0	131	61	10	46.56 %	4.66				
	财政专户管理资金	0	131	61	-	46.56 %	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
		0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况	安排科学性	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	拨付合规性	根据工程进度,合理安排财政资金				5	5				
	使用规范性	按照合规财务流程,拨付资金				5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求,规范使用资金				5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	支持各地农村公路建设,改善农村公路通行条件。		完成农村公路建设,提高农村公路通行条件								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	封丘县2022年第三批车购税农村公路建设项目成本	≤61万元	61万元	10	10	0.00				
	数量指标	改建农村道路里程	≥5.5公里	5.5公里	10	10	0.00				
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00				
产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	改善农村公路通行条件,提升公路基础设施水平	提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥94%	94%	5	5	0.00				
总分					100	94.66					