

项目自评表

项目名称		开发区电力迁改项目									
主管部门		封丘县先进制造业开发区管理委员会			实施单位		封丘县先进制造业开发区管理委员会				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	344.0		344.0		161.0		10	46.8	4.68	
	政府性预算资金	344.0		344.0		161.0			100	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0			0		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	在开发区内开展电力迁改项目，意在提升开发区基础设施水平，优化县域营商环境。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付流程合规。			5	5				
		使用规范性	资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预算资金用途使用管理。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	在开发区内开展电力迁改项目，意在提升开发区基础设施水平，优化县域营商环境。				在开发区内开展电力迁改项目，优化提升了开发区基础设施水平，优化县域营商环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤344万元	161万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电路迁改	1条	1条	10	10	0.00%			
		质量指标	资金拨付合规率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目完工时间	2025年底之前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	招商引资效果	明显	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	开发区企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	94.68				

本级部门预算项目绩效目标表

(2025年度)

	项目名称		开发区电力迁改项目				
	部门名称		封丘县先进制造业开发区管理委员会				
	单位名称		封丘县先进制造业开发区管理委员会				
	项目资金 (万元)	年度资金总额		344.0			
		其中：政府预算资金		344.0			
财政专户管理资金							
单位资金							
年度目标		在开发区内开展电力迁改项目，意在提升开发区基础设施水平，优化县域营商环境。					
分解目标							
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	指标值说明
成本指标		经济成本指标		项目总成本		≤344万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
产出指标		数量指标		电路迁改		1条	
		质量指标		资金拨付合规率		100%	
		时效指标		项目完成时间		2025年年底之前	
效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标		招商引资效果		明显	
		生态效益指标					
满意度指标		服务对象满意度指标		开发区企业满意度		≥95%	



开发区电力迁改项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

在开发区内开展电力迁改项目，意在提升开发区基础设施水平，优化县域营商环境。

（二）项目支出情况

本项目年初预算金额 344 万元，全年预算金额为 344 万元。截止 2025 年底,预算项目实际支出 161 万元，年度预算支出进度达 46.8%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2025 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果



我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为94.68分，综合评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025年项目全年预算资金为344万元，全年执行数为161万元，预算执行率46.8%，根据评分标准，该指标标准分值10分，得4.68分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：根据上年度经费使用情况安排本年度工作经费预算，确保单位正常运转。本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值5分，得5分。

（2）拨付合规性：资金拨付流程合规。本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值5分，得5分。

（3）使用规范性：资金使用规范。为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值5分，得5分。

（4）预算绩效管理情况：按照预算资金用途使用管理。我单位全面实现绩效管理，本项目的资金已全部纳入预算绩



效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为项目总成本，年度指标值为≤344 万元，截至 2025 年年底，实际支出 161 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

①电路迁改，年度指标值为 1 次，截至 2025 年年底，已完成电路迁改，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（2）质量指标

指标拨付合规率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位已完成指标合规、按时拨付。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

项目完成时间，年度指标值为 2025 年底前，截至 2025 年年底，已完成经费拨付。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析



三级指标为招商引资效果，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为开发区企业满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，当前企业综合满意度达 95%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：无

整改措施：无

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县先进制造业开发区管理委员会

2026 年 6 月 3 日

