

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
2026年3月									
项目名称		封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目				封丘县城关乡人民政府			
主管部门		封丘县城关乡人民政府		实施单位		全年执行数		得分	
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		分值		执行率	
		年度资金总额：0		7500		10		46.08%	
		财政拨款：0		7500		-		-	
		财政专户管理资金：0		0		-		0.00%	
资金管理情况		单位资金：0		0		-		0.00%	
		安排科学性		情况说明		分值（20）		得分	
		拨付合规性		科学		5		3	
		使用规范性		合规		5		5	
年度总体目标		预期目标		封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目		实际完成情况			
		保障封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目顺利进行							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	封丘县城南新区（山里寨、陈堂村）棚户区改造建设项目总成本	=7500万元	3456万元	10	5	53.92%	按合同要求节点支付	
		项目覆盖村数	=2个	2个	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	支付合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
		支付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	加快县城规划和城市发展需要	≥95%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	87.608			