

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称		2026年04月						
主管部门		封丘县住房和城乡建设管理局						
项目资金 (万元)		封丘县住房和城乡建设管理局		封丘县封曹路（幸福路—北干道）提升改造工程1标段				
		年初预算数		实施单位		封丘县住房和城乡建设管理局		
		年度资金总额:	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	1471	1471	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	1471	1471	-	100.0 %	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学性		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		按照绩效管理要求，完成绩效工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善城区路网结构，改善居民生活条件			完善城区路网结构，改善居民生活条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程费用	≤1471万元	1471万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造道路长度	=2577.756米	2577.76米	10	10	0.00	
	质量指标	工程竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善城区路网结构，改善居民生活	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

封丘县封曹路（幸福路—北干道）提升改造

工程 1 标段项目

支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况

本项目具体实施内容主要是封丘县封曹路（幸福路—北干道）道路、污水、雨水、供水、照明、绿化等工程施工。

（二）项目支出情况

本项目 2025 年发行专项债券 1471 万元。截止 2025 年底专项债券已使用 1471 万元，支出进度达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2025 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 100 分，综合评价结果为“优”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025 年项目全年预算资金为 1471 万元，全年执行数为 1471 万元，预算执行率 100%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 10 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为工程费用，年度指标值为 $\leq$ 1471 万元，截至 2025 年年底，实际支出 1471 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

①改造道路长度，年度指标值为 2577.756 米，截至 2025 年年底，已完成 2577.76 米，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

（2）质量指标

①工程竣工验收合格率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位已完成工程建设和验收工作，项目竣工验收合格率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分；

（3）时效指标

①项目完工时间，年度指标值为 2023 年 12 月 31 日前，截至 2025 年年底，已完成 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

5、效益指标分析

三级指标为完善城区路网结构，改善居民生活条件，年度指标值为明显，截至 2025 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 97\%$ ，截至 2025 年年底群众满意度达 98%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

无、

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无

六、其他需要说明的问题

无。

封丘县住房和城乡建设管理局

2026 年 4 月 11 日

