

项目支出绩效自评情况表														
2026年06月														
项目名称		封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建2017年度工程公建及配套项目第14标段												
主管部门		封丘县李庄镇人民政府		实施单位		封丘县李庄镇人民政府								
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	0	全年预算数	29	全年执行数	0	分值	10	执行率	0.0 %	得分	0.00	
	财政拨款		0		29		0		-		0.0 %		-	
	财政专户管理资金		0		0		0		-		0.00%		-	
	单位资金		0		0		0		-		0.00%		-	
					情况说明				分值 (20)		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况					安排科学性				按照文件安排使用		5		5	
					拨付合规性				按照文件要求拨付		5		5	
					使用规范性				按文件要求使用		5		5	
			预算绩效管理情况				按时开展绩效管理工作		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况										
	封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建2017年度工程公建及配套项目第14标段，主要用于建设A、B、C、D、E、F、G1、G2、G3、H、I、J、K、L地块小公厕各一座，单个面积49.59平方米，公共区域大厕所18座，单个建筑面积86.69平方米。			建设完成A、B、C、D、E、F、G1、G2、G3、H、I、J、K、L地块小公厕各一座，公共区域厕所18座，已完成验收。										
绩效指标														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施						
成本指标	经济成本指标	公建及配套项目第14标段总成本	≤29万元	0万元	10	0	0.00							
产出指标	数量指标	建造公厕数量	=32座	32座	10	10	0.00							
	质量指标	项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	0.00							
	时效指标	资金拨付时间	2025年12月31日前	0.00%	10	0	-100%							
效益指标	社会效益指标	新区人居环境提升率	≥90%	100%	25	25	0.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00							
总分					100	70								

封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建 2017 年度 工程公建及配套项目第 14 标段项目 支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2025 年年初预算下达我单位的项目为封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建 2017 年度工程公建及配套项目第 14 标段项目项目，预算金额 29 万元。截止 2025 年底，预算项目实际支出 0 万元，年度支出进度达 0%，本年度由于资金紧张未安排该项资金。

二、绩效评价工作开展情况

我单位依据自评价相关要求，成立项目自评领导小组，下设自评工作组，由工作组根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）项目概况

本年度纳入绩效评价的项目为封丘县李庄镇黄河滩区居民迁建 2017 年度工程公建及配套项目第 14 标段项目项目，金额为 29 万元。具体情况如下：

该项目主要用于 A、B、C、D、E、F、G1、G2、G3、H、I、J、K、L 地块小公厕各 1 座，公共区域厕所 18 座，已完成验收，相关款项尚未拨付。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025 年项目全年预算资金为 29 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 0 分。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（2）拨付合规性：项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：全面实现绩效管理，把资源

配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

2025 年年度指标值设置为 29 万元，实际完成情况为 0 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

(1) 数量指标

“数量指标”下设一个三级指标，其中：

建造公厕 32 座，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

(2) 质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“项目验收合格率”。

2025 年年度指标值设置为 100%，实际完成情况为 100%，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。，

(3) 时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“资金拨付时间”。

截止 2025 年 12 月 31 日，该项资金尚未拨付，该指标标准分值为 10 分，得分为 0 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

一级指标“成本指标”下设一个二级指标为“经济成本指标”。

2025 年年度指标值设置为 29 万元，实际完成情况为 0 万元，该项指标总分 10 分，实际得分 0 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

“数量指标”下设一个三级指标，其中：

建造公厕 32 座，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。

（2）质量指标

“质量指标”下设一个三级指标“项目验收合格率”。

2025 年年度指标值设置为 100%，实际完成情况为 100%，该项指标总分 10 分，实际得分 10 分。，

（3）时效指标

“时效指标”下设一个三级指标“资金拨付时间”。

截止 2025 年 12 月 31 日，该项资金尚未拨付，该指标标准分值为 10 分，得分为 0 分。

5、效益指标分析

“效益指标”下设一个二级指标为“社会效益指标”。

众的监督。

四、自评发现的问题及整改措施

今年以来，本部门预算基本支出绩效运行良好，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。主要存在的问题是拨款不及时。下一步，将继续强化转移支付资金的使用和管理，确保不挪用、不挤用、不占用，各项目按时完工、资金执行到位。

五、建议

无

六、其他需要说明的问题

无