


项目支出绩效自评情况表

2026年04月

		项目名称		封丘县南水北调水厂供水工程				
		主管部门		封丘县住房和城乡建设管理局		封丘县住房和城乡建设管理局		
				实施单位				
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1000	209.8	10	20.98 %	2.10
项目资金 (万元)		财政拨款	0	1000	209.8	-	20.98 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学性	5	4	未到支付节点
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			按照绩效管理要求, 完成绩效工作。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过该项目建设, 积极解决主城区供需水矛盾, 提高供水可靠性, 保障居民饮水安全。			通过该项目建设, 积极解决主城区供需水矛盾, 提高供水可靠性, 保障居民饮水安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程款	≤1000万元	209.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设总面积	≤50775m²	50775m²	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付完工时间	2025年12月31日之前	20.98%	2.1	10	0.00	未到支付节点
效益指标	社会效益指标	提高供水可靠性, 保障居民饮水安全	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	83.2		

封丘县南水北调水厂供水工程项目

支出绩效自评总结报告

项目支出基本情况

(一) 项目基本情况

本项目具体实施内容主要是封丘县南水北调水厂供水工程。积极解决主城区供需水矛盾，提高供水可靠性，保障居民饮水安全。

(二) 项目支出情况

本项目年初预算金额 0 万元，全年预算金额为 1000 万元。截止 2025 年底,预算项目实际支出 209.8 万元，年度预算支出进度达 20.98%。执行率低原因：未到支付节点

二、绩效评价工作开展情况

我单位根据《封丘县财政局关于开展 2025 年度县级预算绩效自评工作的通知》文件相关要求，成立项目自评工作领导小组，工作组主要工作内容有：

- 1、召开自评价专门会议，进行自评价工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2、组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 3、根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 4、综合上述工作成果，撰写项目自评价报告；
- 5、完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项。

三、绩效自评结果及分析

（一）绩效自评结果

我单位通过对本项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评价得分为 83.2 分，综合评价结果为“良”。

（二）自评指标分析

1、预算执行指标分析

2025 年项目全年预算资金为 1000 万元，全年执行数为 209.8 万元，预算执行率 20.98%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，得 2.1 分。偏差原因：未到支付节点。

2、资金管理情况指标分析

（1）安排科学性：本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。该指标标准分值 5 分，得 4 分。偏差原因：未到支付节点。

（2）拨付合规性：本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（3）使用规范性：为规范和加强支付资金管理，本项目资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障了资金使用规范性。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

（4）预算绩效管理情况：我单位全面实现绩效管理，

本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。该指标标准分值 5 分，得 5 分。

3、成本指标分析

经济成本指标三级指标为工程款，年度指标值为 ≤ 1000 万元，截至 2025 年年底，实际支出 209.8 万元。该指标标准分值 10 分，得 10 分。

4、产出指标分析

一级指标“产出指标”下设三个二级指标分别是：“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”。

（1）数量指标

①建设总面积，年度指标值为 $\leq 50775 \text{ m}^2$ ，截至 2025 年年底，已完成 50775 m^2 ，完成进度为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（2）质量指标

①工程验收合格率，年度指标值为 100%，截至 2025 年年底，我单位已完成工程验收，工程验收合格率为 100%。该指标标准分值为 10 分，得分为 10 分。

（3）时效指标

①支付完工时间，年度指标值为 2025 年 12 月 31 日之前，截至 2025 年年底，已完成支付 20.98%。该指标标准分值为 10 分，得分为 2.1 分，偏差原因：未到支付节点。

5、效益指标分析

三级指标为提高供水可靠性，保障居民饮水安全，年度指标值为有效保障，截至 2025 年年底，已完成全年目标。该指标标准分值为 25 分，得分为 25 分。

6、满意度指标分析

服务对象满意度指标为群众满意度，年度指标值 $\geq 90\%$ ，截至 2025 年年底，群众满意度达 98%。根据评分标准，该项指标标准分值 5 分，得分为 5 分。

四、自评发现的问题及整改措施

发现的问题：预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。

整改措施：在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

完善指标体系。加强调研、分析，结合各预算单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位该单位工作目标的基础上，除对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善外，还增加部分个性化的考评指标，建立更加符合我区实际的指标评价体系。

六、其他需要说明的问题

无。