

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称 主管部门		中共封丘县委封丘县人民政府督查局						
项目资金 (万元)		实施单位		封丘县生态环境督查中心				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	194	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	194	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行，在收到财政下达的各类款		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目为封丘县污水处理厂尾水人工湿地净化工程，工程设计规模3.0 万m3/d。用地总规模8.6320公顷，约129.48亩。本项目新建潜流 人工湿地主体工程及配套输水管网等工艺，设计出水水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）准IV类，建设完成后可有效改善尾水水质，提升人工湿地水质净化能力。		自24年开工以来，完成了污泥池、配水井、巴氏计量槽、管理用房、人工湿地二区和三区的浇筑工作，人工湿地一区浇筑工作接近尾声，截止目前已完成总工程量的61%。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤194万元	0	10	0		县财政保障能力有限，财政资源要优先保障刚性支出，致使2024年度项目支出进度缓慢。
产出指标	数量指标	新增人工湿地面积	=87600m²	61%	10	6.1		
	质量指标	工程验收合格率	=100%	30000m³/d	10	10		
	时效指标	项目建设及时完工	2025年12月31日前	61%	10	6.1		项目前期准备不充分，各项建设手续办理时间较长和受极端天气等因素影响导致施工进度缓慢。
效益指标	社会效益指标	居民水环境保护意识	提高	明显提高	25	25		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	满意	5	5		
总分					100	72.2		