

项目支出绩效自评情况表									
2026年06月									
项目名称		河南省黄河滩区居民迁建2018年度封丘县陈桥镇道路及小区绿化工程							
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		0	125	125	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	125	125	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		预算额度测算依据充分, 预算额度按		5	5		
		拨付合规性		的审批程序和手续, 并按规定拨付资金		5	5		
		使用规范性		未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等		5	5		
		预算绩效管理情况		求, 完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	河南省黄河滩区居民迁建2018年度封丘县陈桥镇道路及小区绿化工程1250000元		本项目具体实施内容主要是对河南省黄河滩区居民迁建2018年度封丘县陈桥镇道路及小区绿化工程项目, 改善滩区群众居住环境, 提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排2025年申请项目资金125万元, 已及时足额拨付完成。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措	
成本指标	经济成本指标	资金申请总金额	≤1250000元	1250000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	绿化工程涉及村数	=10村	10村	10	10	0.00		
	质量指标	工作达标率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费支出时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有益于村发展	≥90%	90%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			