

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		迁建区祥符大道及小学巷项目						
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	62	62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	62	62	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	预算额度测算依据充分，预算额度		5	5		
		拨付合规性	审批程序和手续，并按规定拨付资金		5	5		
		使用规范性	出现截留、挤占、挪用或擅自调整		5	5		
		预算绩效管理情况	，完成了绩效目标设置、绩效监		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	迁建区祥符大道及小学巷项目新修道路1140米，项目经费支出时间在2025年12月31日前，完善后将有效改善居住环境。			本项目具体实施内容主要是对迁建区祥符大道及小学巷项目，改善滩区群众居住环境，提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排2025年申请项目资金62万元，已及时足额拨付完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费总额	≤620000元	620000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新修道路	≤1140米	1140米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费支出时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善居住环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		