

项目支出绩效自评情况表

2026年06月

项目名称		市政基础设施建设项目H 区 11开闭所G区生活水泵房明道路)						
主管部门		封丘县陈桥镇人民政府		实施单位		封丘县陈桥镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	85	85	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	85	85	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	金, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照			5	5		
	拨付合规性	整的审批程序和手续, 并按规定拨付资金,			5	5		
	使用规范性	未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问			5	5		
	预算绩效管理情况	要求, 完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目实施内容主要陈桥封丘县陈桥镇景佑路排水工程项目, 改善迁建新区排水系统设施及整体配套搬迁群众居住环境, 提升搬迁群众满意度。		本项目具体实施内容主要是对陈桥镇市政基础设施建设项目H 区 11开闭所G区生活水泵房明道路)项目, 改善滩区群众居住环境, 提升群众满意度。本项目根据项目进度及财政预算安排2025年申请项目资金85万元, 已及时足额拨付完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤85万元	85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建道路	≤1015米	1015米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善滩区群众居住环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		