



## 封丘县中医院债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好 2025 年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》，现将我单位 2023 年-2024 年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

### 一、专项债券存续期公开

#### （一）截至上年末专项债券资金使用情况

封丘县中医院综合服务能力提升项目：2023 年发行专项债券 4000 万元，年利率 2.9%，15 年期，项目建设地址位于封丘县幸福路北段路西。

专项债券已使用 447.57 万元，其中用于封丘县中医院综合能力提升项目建设 447.57 万元。结余 3552.43 万元，计划 2025 年 12 月前约支付 1000 万元。

#### （二）截至上年末专项债券对应项目实施进度、运营情况等；

截至上年末我单位封丘县中医院综合服务能力提升项目已经完成采购并签订合同 3061.59 万元，其中包括：原门诊楼及病房楼改造项目 1355 万元、部分医疗设备采购项目 913.5 万元、康复楼基础设施采购 343.9 万元及部分信息化建设项目 436.09 万元。目前剩余项目正在陆续开展招标工作，尚未开始运营。

1. 原门诊楼及病房楼改造项目于 2023 年 12 月与封丘县融汇产业发展投资有限公司签订委托代建合同，合同约定金额为 1355 万元，2024 年 5 月 6 日开始进场施工，目前正在施工。
2. 部分医疗设备采购项目中消化道内窥镜采购项目于 2023 年 11 月 15 日完成招标，2023 年 12 月 25 日完成验收工作，已经投入使用。外科设备一批项目于 2024 年 3 月 6 日完成招标工作，合同总额 5802000 元；重症监护设备一批项目 2024 年 4 月 2 日完成招标工作，合同价格 1255000 元；心脏康复设备一批项目于 2024 年 3 月 19 日完成招标工作，合同价格 1228000 元。共计 913.5 万元目前以上设备均完成验收工作，已经投入使用。
3. 康复楼基础设施采购中 2023 年 10 月 20 日完成病房窗帘招标工作，合同价格 243140 元；2023 年 10 月 25 日完成透析科装修改造招标工作，合同价格 182000 元；2023 年 10 月 28 日招标介入科改造 41718 元；2023 年 11 月 8 日完成病床床上用品 75390 元和病床隔帘 240779 元的招标工作；2023 年 12 月 14 日完成病床采购 826400 元。2024.4 月 19 日完成康复楼办公设备一批项目的招标和验收，合同价格 217600 元；2024 年 7 月 19 日完成康复楼基础办公家具一批项目招标验收工作，合同价格 237335 元；2024 年 7 月 25 日完成康复楼基础医疗设备

一批项目的招标验收工作，合同价格 278850 元；2024 年 4 月 15 日完成服务器 3 台的招标验收工作，合同价格 100900 元；2024 年 2 月 23 日完成电脑 10 台招标安装工作，合同价 39200 元；2024.8 月 23 日完成交换机招标工作，合同价格 116700 元；2024 年 9 月 28 日完成电脑、打印机一批招标工作，合同价格 260040 元；2024 年 7 月 30 日完成病人转运快速通道项目招标工作，合同价格 241329.99 元；2024 年 9 月 20 日完成基础医疗设备一批项目招标工作，合同价格 247800 元；2024 年 9 月 2 日完成康复楼药房、血液净化室、大厅的改造招标工作，合同价格 89847.57 元，共计完成 343.9 万元。目前以上采购项目都已经完成验收，可以正常使用。

4. 部分信息化建设项目中 2022 年 6 月 9 日完成信息化硬件设备一批招标工作，合同价格 1620000 元；2022 年 8 月 11 日完成输血系统软件采购工作，合同价格 273000 元；2023 年 1 月 13 日完成信息化软件接口费用招标工作，合同价格 260000 元；DIP 软件咨询费用于 2023.12.18 日完成招标，合同价格 230000 元。合计 2383000 元。2024 年 5 月 8 日完成信息化应用建设服务项目招标工作，合同价格 850000 元；2024 年 6 月 7 日完成 DIP 软件、网络安全等信息化建设项目招标工作，合同价格 782900 元；2024 年 8 月 28 日完成网络安全监管设备招标工作，

合同价格 170000 元；2024 年 9 月 10 日完成数据审核系统招标工作，合同价格 175000 元，共计 436.09 万元。目前绝大部分信息化软件都已经完成验收，正常使用。剩余项目正在施工。

（三）截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

封丘县中医院综合服务能力提升项目目前绝大部分内容开始实施采购，并完成验收开始使用，但是已经投入的部分属于医院工作的基础应用部分，暂时未形成收益资金。

封丘县中医院综合服务能力提升项目截止上年末形成资产量 1693.49 万元。