

项目支出绩效自评情况表

2026年03月



项目名称		封丘县交通运输局		封丘县2022年第三批车购税农村公路建设项目1标段		封丘县交通运输局		得分	
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	215	101	10	46.98 %	4.70	
		财政拨款数	0	215	101	-	46.98 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性		情况说明		分值(20)		得分	
		拨付合规性		根据工程项目进度,合理安排财政资金		5		5	
		使用规范性		按照合规财务流程,拨付资金		5		5	
		预算绩效管理情况		严格按照要求,规范使用资金		5		5	
		按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		5		5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
支持各地农村公路建设,改善农村公路通行条件。				完成农村公路日常养护,提高农村公路通行条件					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	封丘县2022年第三批车购税农村公路建设资金	≤101万元	101万元	10	10	0.00		
	数量指标	改建农村道路里程	≥5.8公里	5.8公里	10	10	0.00		
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	改善农村公路通行条件,提升公路基础设施水平	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥93%	93%	5	5	0.00		
总分					100	94.7			