

项目支出绩效自评情况表

2026年03月

封丘县2023年第四批农村公路建设项目									
项目名称		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
主管部门		封丘县交通运输局		实施单位		封丘县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率	
		年度资金总额:		26		0		0.0 %	
		财政拨款:		26		0		0.0 %	
		财政专户管理资金		0		0		0.00%	
		单位资金		0		0		0.00%	
资金管理情况		安排科学性		根据工程项目建设进度,合理安排财政资金		分值(20)		得分	
		拨付合规性		按照合规流程,拨付资金		5		5	
		使用规范性		资金未支付		5		0	
		预算绩效管理情况		按照预算绩效要求,认真落实绩效工作		5		5	
年度总体目标		支持各地农村公路建设,改善农村公路通行条件。		实际完成情况					
				完成农村公路日常养护,提高农村公路通行条件。					

绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	封丘县2023年第四批农村公路建设项目资金成本	≤12万元	0万元	10	0	0.00		
	数量指标	改建农村道路里程	≥4.96公里	0公里	10	0	-100.00		资金未使用
	质量指标	项目资金使用合规率	=100%	0%	10	0	-100.00		资金未使用
产出指标	时效指标	项目资金支付时间	2025年12月31日前	0%	10	0	-100.00		资金未使用
	社会效益指标	改善农村公路通行条件,提升公路基础设施水平	提升	0%	25	0	-100.00		资金未使用
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	0%	5	0	-100.00		资金未使用
总分					100	15			